




















































NO	KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH PEMBIAYAAN			REALISASI				REALISASI PEMBAYARAN APBD SAMPAI BULAN INI	SISA	PEREMBAHANGAN (%)	URAIAN PROGRESS (yang telah dilaksanakan)				DOKUMENTASI PROGRESS (CONTOH DOKUMENTASI LENGKAP DI FILE WORD)				PERMA SALAH AN	SOLUSI YANG DILAKUKAN	
			SWADAY A	APBD	JUMLAH	40%	30%	30%	30%				70%	100%	0%	40%	70%	100%	0				
9	Penebahan gorong gorong diameter 50 cm Jl. Tlogo/Agung Cg.1 RT06 RW01	RW01		29,250,000	29,250,000	11,700,000	8,775,000	8,775,000	29,250,000	-	100%	100%	Penggalan P : 65 M, L : 60 cm, T : 65 cm, Bus beton 50	Pasang bus beton 50 cm panjang 65 M, bak kontrol 5 link, pda=57x57x75 Total panjang bus beton 50 sepanjang 65 M	100%	Pembuatan tump bak kontrol ukuran bak kontrol 5 link, pda=57x57x75 Total panjang bus beton 50 sepanjang 65 M	100%						
10	Penebahan gorong gorong diameter 50 cm Jl. Tlogo Indah Cg.V B RT06 RW01	RW01		18,000,000	18,000,000	7,200,000	5,400,000	5,400,000	18,000,000	-	100%	100%	Penggalan P : 40,5 M, L : 60 cm, T : 65 cm, Bus beton 50	Pasang bus beton 50 cm panjang 40,5 M, bak kontrol 3 link, pda=55x55x66 Total panjang bus beton 50 sepanjang 40,5 M	100%	Pembuatan tump bak kontrol ukuran bak kontrol 3 link, pda=55x55x66 Total panjang bus beton 50 sepanjang 40,5 M	100%						
11	Penebahan gorong gorong diameter 50 cm Perumahan Jl. Topar dan Jl. Alak	RW08		7,650,000	7,650,000	3,060,000	2,295,000	2,295,000	7,650,000	-	100%	100%	Penggalan P : 13,5 M, L : 60 cm, T : 65 cm, Bus beton 50	Pasang bus beton 50 cm panjang 13,5 M, bus beton 80	100%	tump jalan ketebalan 80 cm	100%						
12	Rabat Beton Jl. Raja Tlogomas Cg.8A RW05	RW05		19,206,000	19,206,000	7,682,000	5,762,000	5,762,000	19,206,000	-	100%	100%	Pekerjaan persiapkan rabat seluas 90M2	Pekerjaan rabat seluas 90M2	100%	Finishing Pekerjaan rabat beton seluas 90M2	100%						
13	Penebahan gorong gorong diameter 30 cm Jl. Tlogo Suroyo Cg. V RT01 RW02 (arah P. Keluh)	RW02		22,400,000	22,400,000	8,960,000	6,720,000	6,720,000	22,400,000	-	100%	100%	Penggalan P : 75,8 M, L : 60 cm, T : 65 cm, Bus beton 30	Pasang bus beton 30 cm panjang 75,8 M, bak kontrol 8 link, pda=55x55x66 Total panjang bus beton 30 sepanjang 75,8 M	100%	Pembuatan tump bak kontrol ukuran bak kontrol 8 link, pda=55x55x66 Total panjang bus beton 30 sepanjang 75,8 M	100%						
14	Penebahan gorong gorong diameter 30 cm RT07 RW06	RW06		48,000,000	48,000,000	19,200,000	14,400,000	14,400,000	48,000,000	-	100%	100%	Penggalan P : 189 M, L : 60 cm, T : 65 cm, Bus beton 30	Pasang bus beton 30 cm panjang 189 M, bak kontrol 9 link, pda=70x70x100	100%	Pembuatan tump bak kontrol ukuran bak kontrol 9 link, pda=70x70x100	100%						
15	Penebahan gorong gorong diameter 40 cm Jl. Raya Tlogomas RT02 RW05	RW05		62,050,000	62,050,000	24,820,000	18,615,000	18,615,000	62,050,000	-	100%	100%	Penggalan P : 173 M, L : 60 cm, T : 65 cm, Bus beton 40	Pasang bus beton 40 cm panjang 173 M, bak kontrol 9 link, pda=70x70x100	100%	Pembuatan tump bak kontrol ukuran bak kontrol 9 link, pda=70x70x100	100%						
16	Penebahan gorong gorong diameter 50 cm Jl. Raya Tlogomas RT05 RW05	RW05		36,000,000	36,000,000	14,400,000	10,800,000	10,800,000	36,000,000	-	100%	100%	Penggalan P : 80 M, L : 60 cm, T : 65 cm, Bus beton 50	Pasang bus beton 50 cm panjang 80 M, bak kontrol 9 link, pda=70x70x100	100%	Pembuatan tump bak kontrol ukuran bak kontrol 9 link, pda=70x70x100	100%						
17	Penebahan gorong gorong diameter 40 cm RT01 s.d RT03 RW04	RW04		29,200,000	29,200,000	11,680,000	8,760,000	8,760,000	29,200,000	-	100%	100%	Penggalan P : 80 M, L : 60 cm, T : 65 cm, Bus beton 40 cm		100%		100%						

NO	KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH PEMBIAYAAN			REALISASI			REALISASI PEMBIAYAAN APBD SAMPAI BELAN INI	SISA	PEREMBANGAN (%)		URAIAN PROGRESS (yang telah dilaksanakan)	DOKUMENTASI PROGRESS (CONTOH, DOKUMENTASI LENGKAP DI FILE WORD)				PERMA SALAH SALAH AN	SOLUSI YANG DILAKUKAN	
			SWADAY A	APBD	JUMLAH	40%	30%	30%			40%	70%		100%	0%	40%	70%			100%
18	Perungasan tampa kerb Jl. Tlogo Suryo Gg. VI RT.06 (POKIR**) M1	Jl. Tlogo Suryo Gg. VI RT.06 (POKIR**) M1	-	76,000,000	76,000,000	30,400,000	22,800,000	22,800,000	76,000,000	-	100% FISIK KEHANGGA KELEGALAN	100% Pekerjaan persiapan volume 380 m2, ketebalan paving 6 cm	Urugan pasir	total volume 380 m2					0	
19	Perungasan tampa kerb Jl. Tlogosari RT06 (POKIR**) M2	Jl. Tlogosari RT06 (POKIR**) M2	-	29,000,000	29,000,000	11,600,000	8,700,000	8,700,000	29,000,000	100%	100% Pekerjaan persiapan volume (1) 128,53 m2 dan (2) 16,47 m2, ketebalan paving 6 cm	Urugan pasir	Total pavingisasi volume (1) 128,53 m2 dan (2) 16,47 m2, ketebalan paving 6 cm.							
20	Perungasan tampa kerb Jl. Tlogo Agung RT06 (POKIR**) M3	Jl. Tlogo Agung RT06 (POKIR**) M3	-	45,600,000	45,600,000	18,240,000	13,680,000	13,680,000	45,600,000	100%	100% Pekerjaan persiapan volume (1) 221,5 m2, dan (2) 6,5 m2, ketebalan paving 6 cm	Urugan pasir	Total volume pavingisasi (1) 221,5 m2 dan (2) 6,5 m2, ketebalan paving 6 cm							
21	Perungasan tampa kerb Jl. Tlogo Suryo Gg. V (POKIR**) M4	Jl. Tlogo Suryo Gg. V (POKIR**) M4	-	23,200,000	23,200,000	9,280,000	6,960,000	6,960,000	23,200,000	100%	100% Pekerjaan persiapan volume 121 m2, ketebalan paving 6 cm	Urugan pasir	Volume luas pavingisasi 121 M2 Ketebalan volume 5 M2							
22	Perungasan tampa kerb Jl. Tlogo Suryo Gg. VI RT05 (POKIR**) M5	Jl. Tlogo Suryo Gg. VI RT05 (POKIR**) M5	-	5,800,000	5,800,000	2,320,000	1,740,000	1,740,000	5,800,000	100%	100% Pekerjaan persiapan volume (1) 16,35 m2, dan (2) 12,65 m2, ketebalan paving 6 cm	Urugan pasir	Volume pavingisasi (1) 16,35 m2 dan (2) 12,65 m2; total 29 m2 ketebalan paving 6 cm							
23	Perungasan tampa kerb Jl. Tlogosari Barat RT04 (POKIR**) M6	Jl. Tlogosari Barat RT04 (POKIR**) M6	-	39,000,000	39,000,000	15,600,000	11,700,000	11,700,000	39,000,000	100%	100% Pekerjaan persiapan volume 199,54m2, ketebalan paving 6 cm	Urugan pasir	Volume pavingisasi : 199,54 M2 Ketebalan volume 4,54 M2							
24	Perungasan tampa kerb Jl. Tlogo Suryo RT03 (POKIR**) M7	Jl. Tlogo Suryo RT03 (POKIR**) M7	-	13,800,000	13,800,000	5,520,000	4,140,000	4,140,000	13,800,000	100%	100% Pekerjaan persiapan volume 76,81m2, ketebalan paving 6 cm	Urugan pasir	Volume pavingisasi : 76,81 M2 Ketebalan volume 7,81 M2							
25	Perungasan tampa kerb Jl. Tlogo Indah Gg. IV RT02 (POKIR**) M8	Jl. Tlogo Indah Gg. IV RT02 (POKIR**) M8	-	40,000,000	40,000,000	16,000,000	12,000,000	12,000,000	40,000,000	100%	100% Pekerjaan persiapan volume (1) 153,3 m2 dan (2) 46,7 m2 (Gang bumi); ketebalan paving 6 cm	Urugan pasir	Total pavingisasi volume (1) 153,3 m2 dan (2) 46,7 m2, total volume 200m2, ketebalan							
26	Perungasan tampa kerb Jl. Tlogo Suryo Gg. III RT02 (POKIR**) M9	Jl. Tlogo Suryo Gg. III RT02 (POKIR**) M9	-	49,000,000	49,000,000	19,600,000	14,700,000	14,700,000	49,000,000	100%	100% Pekerjaan persiapan volume (1) 166 m2 dan (2) 79 m2 (M10); ketebalan paving 6 cm	Urugan pasir	Total pavingisasi volume (1) 166 m2 dan (2) 79 m2 (M10); total volume 245 m2, ketebalan paving 6 cm							

















NO	KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH PEMBIAYAAN			REALISASI PEMBIAYAAN APBD SAMPAI BELAN INI	SISA	PERKEMBANGAN (%)		URAIAN PROGRESS (yang telah dilaksanakan)	DOKUMENTASI PROGRESS (CONTOH, DOKUMENTASI LENGKAP DI FILE WORD)				PERMA SALAH AN AN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
			SWADAY A	APBD	JUMLAH			REALISASI	REALISASI		ERIK KEGIATAN	KEJANGA N	0%	40%		
27	Pavingasi tanpa kerb Jl. Thago Suroyo Gg. IV RT02 (POKIR**) M10	Jl. Thago Suroyo Gg. IV RT02 (POKIR**) M10	-	12,000,000	12,000,000	-	100%	100%	Pekerjaan persiapan volume 60 m <sup>2</sup> , ketebalan paving 6 cm	Urugan pasir	70%	100%	Total pavingasi volume 60 m <sup>2</sup> , ketebalan paving 6 cm	0		
28	Pavingasi tanpa kerb Jl. Thago Suroyo Gg. IV RT03 (POKIR**) M11	Jl. Thago Indah Gg. III RT03 (POKIR**) M11	-	82,200,000	82,200,000	-	100%	100%	Pekerjaan persiapan volume 411 m <sup>2</sup> , ketebalan paving 6 cm	Urugan pasir	70%	100%	Total pavingasi volume 411 m <sup>2</sup> , ketebalan paving 6 cm			
29	Pavingasi tanpa kerb Jl. Kaminjuran I-B RT03 (POKIR**) M19	Jl. Kaminjuran I-B RT03 (POKIR**) M19	-	35,000,000	35,000,000	-	100%	100%	Pekerjaan persiapan volume 175 m <sup>2</sup> , ketebalan paving 6 cm	Urugan pasir	70%	100%	Total pavingasi volume 175 m <sup>2</sup> , ketebalan paving 6 cm			
30	Pavingasi tanpa kerb Jl. Kaminjuran Gg. II RT02 (POKIR**) M22	Jl. Kaminjuran Gg. II RT02 (POKIR**) M22	-	39,000,000	39,000,000	-	100%	100%	Pekerjaan persiapan volume 195 m <sup>2</sup> , ketebalan paving 6 cm	Urugan pasir	70%	100%	Total pavingasi volume 195 m <sup>2</sup> , ketebalan paving 6 cm			
31	Pavingasi tanpa kerb Jl. Kaminjuran Gg. II RT02 RW03 (POKIR**) M23	Jl. Kaminjuran Gg. II RT02 RW03 (POKIR**) M23	-	78,000,000	78,000,000	-	100%	100%	Pekerjaan persiapan volume 390 m <sup>2</sup> , ketebalan paving 6 cm	Urugan pasir	70%	100%	Total pavingasi volume 390 m <sup>2</sup> , ketebalan paving 6 cm			
32	Pavingasi tanpa kerb Jl. Kaminjuran III RT03 RW03 (POKIR**) M24	Jl. Kaminjuran III RT03 RW03 (POKIR**) M24	-	19,400,000	19,400,000	-	100%	100%	Pekerjaan persiapan volume 97 m <sup>2</sup> , ketebalan paving 6 cm	Urugan pasir	70%	100%	Total pavingasi volume 97 m <sup>2</sup> , ketebalan paving 6 cm			
33	Pavingasi tanpa kerb Jl. Kaminjuran IV RT04 RW03 (POKIR**) M26	Jl. Kaminjuran IV RT04 RW03 (POKIR**) M26	-	20,400,000	20,400,000	-	100%	100%	Pekerjaan persiapan volume 102 m <sup>2</sup> , ketebalan paving 6 cm	Urugan pasir	70%	100%	Total pavingasi volume 102 m <sup>2</sup> , ketebalan paving 6 cm			
34	Pembangunan perkerasan taman lingkungan Jl. Kaminjuran RT01 RW03 (POKIR**) M20	Jl. Kaminjuran RT01 RW03 (POKIR**) M20	-	15,000,000	15,000,000	-	100%	100%	Persiapan pemeliharaan taman 2 paket	Penataan taman 2 paket	100%	100%	Penataan taman 2 paket			
35	Pavingasi tanpa kerb Jl. Sopa Jaganman Gg. 15C RT05 RW07	RW07	-	35,000,000	35,000,000	-	100%	100%	Pekerjaan persiapan volume 175 m <sup>2</sup> , ketebalan paving 6 cm	Urugan pasir	70%	100%	Total pavingasi volume 175 m <sup>2</sup> , ketebalan paving 6 cm			










NO	KEGIATAN	LORASI	JUMLAH PEMBIAYAAN		REALISASI			REALISASI PEMBIAYAAN APBD SAMPAI BULAN INI	SISA	PERKEMBANGAN (%)	URAIAN PROGRESS (yang telah dilaksanakan)				DOKUMENTASI PROGRESS (CONTOH DOKUMENTASI LENGKAP DI FILE WORD)				PERMA SALAH AN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
			SWADAY A	APBD	40%	30%	30%				FISIK KEGIATAN	KEUANGAN	40%	70%	100%	0%	40%	70%		
36	Pembangunan gorong-gorong di Kelurahan RW08	RW06	21,000,000	21,600,000	8,640,000	6,480,000	6,480,000	21,600,000	-	100%	100%	Pengalangan cor setempat 5,5 m x 80 cm x 60 cm. Buis beton 50 cm dan pengalangan box culvert 40x10 sepanjang 6 M dengan penutup aspal sepanjang 4,6 M lebar	Pemasangan bus beton 30 cm panjang 189 M, bak kontrol 9 unit pdkt= 70x70x100	Pembuatan 2 bak kontrol 58x80x60 cm dan tunap 40x35 cm. Total panjang gorong 10,1 M					0	
37	Pembangunan/ pemeliharaan MCK RW 03	RW03	21,130,000	21,130,000	8,452,000	6,339,000	6,339,000	21,130,000	-	100%	100%	Pengalangan sepanjang 150 m	Pemasangan pipa 5 dim sepanjang 150 M dan pipa 6 dim sepanjang 3 M	Pembuatan bak kontrol 30x30 cm sebanyak 9 buah						
				1,204,886,000	481,954,000	361,466,000	361,466,000	1,204,886,000												



















Desember 2023
















LAPORAN PENGADAAN BARANG TAHUN 2023

NO	PENGADAAN	PAGU				REALISASI			SALDO	NO. SP & tanggal	PIHAK TIGA	NO. BAST & tanggal	NO. BAST MASY. & tanggal	DOKUMENTASI	
		VOLUME	HARGA SATUAN	NILAI	VOLUM E	HARGA SATUAN	NILAI	PENGADAAN						SERAH TERIMA	
1	Timbangan Bayi Digital	1	750,000	750,000	1	740,000	740,000	98.67%	10,000		027/07/BAST/35-73.05.1003/2022 tanggal 14 April 2022	0027/01/BAST-TBPT.RW.02/35.73.05.1003/2023 18 Januari 2023			
2	Pot tanaman	18	111,111	2,000,000	18	110,000	1,980,000	98.00%	20,000		027/08/PPK-BAST.MS/35.73.05.1003/2022 tanggal 24-08-2022				
3	Gerobak Sampah	5	8,500,000	42,500,000	5	7,600,000	38,000,000	89.41%	4,500,000	PO-2.488.19.230216-CV. HANANIA PRIMA 1, 16 Februari 2023	027/02/BAST.GS/35.73.05.1003/2023 13 Maret 2023				
	Pengadaan gerobak sampah RW06	4	8,500,000	34,000,000	4	7,600,000	30,400,000	89.41%	3,600,000		027/02/BAST.GS-RW.06/35.73.05.1003/2023 13 Maret 2023				
	Pengadaan gerobak sampah RT02.RW02 (POKIR**) M17	1	8,500,000	8,500,000	1	7,600,000	7,600,000	89.41%	900,000		027/02/BAST.GS-RW.02/35.73.05.1003/2023 13 Maret 2023				
4	Tempai Sampah	941	162,620	153,025,000	941	162,500	152,912,500	96.93%	112,500	027/01/PPK.SP.TS/35.73.05.1003/2023 02 Februari 2023	027/01/PPK-BAST.TS/35.73.05.1003/2023 10 April 2023				
	Pengadaan tong sampah JI. Raya Tlogomas Gg.2 RT01.RW06 (POKIR**) N1	61	162,620	10,000,000	61	162,500	9,912,500	98.13%	87,500		027/01.TS/BAST-RW.06/35.73.05.1003/2023 21 Februari 2023				
	Pengadaan tong sampah RT04.RW02 (POKIR**) M13	385	162,620	62,500,000	385	162,500	62,562,500	100.10%	62,500		027/01.TS/BAST-RW.02/35.73.05.1003/2023 10 April 2023				

NO	PENGADAAN	PAGU				REALISASI				SALDO	NO. SP & tanggal	PIHAK TIGA	NO. BAST & tanggal	NO. BAST MASY. & tanggal	DOKUMENTASI	
		VOLUME	HARGA SATUAN	NILAI	VOLUM E	HARGA SATUAN	NILAI	PERSENTASE	PERSENTASE						PENGADAAN	SERAH TERIMA
	Pengadaan long sampah RT06 RW02 (POKIR**) M14	77	162,620	12,500,000	77	162,600	12,512,500	100.10%	12,500				027/02.TS/BAST- RW 02/35.73.05.1 003/2023, 27 Maret 2023			
	Pengadaan tempat sampah 40 unit	61	162,620	10,000,000	61	162,500	9,912,500	99.13%	87,500				027/01.TS/BAST- RW 05/35.73.05.1 003/2023, 2 Maret 2023			
	Pengadaan tempat sampah 50 unit	77	162,620	12,500,000	77	162,500	12,512,500	100.10%	12,500				027/01.TS/BAST- RW 01/35.73.05.1 003/2023, 2 Maret 2023			
	Pengadaan tempat sampah 50 unit	80	162,620	13,025,000	80	162,500	13,000,000	99.81%	25,000				027/01.TS/BAST- RW 08/35.73.05.1 003/2023, 10 Maret 2023			
	Pengadaan tempat sampah 50 unit	77	162,620	12,500,000	77	162,500	12,512,500	100.10%	12,500				027/01.TS/BAST- RW 09/35.73.05.1 003/2023, 10 Maret 2023			
	Pengadaan long sampah RW07 **	123	162,620	20,000,000	123	162,500	19,987,500	99.94%	12,500				027/01.TS/BAST- RW 07/35.73.05.1 003/2023, 2 Maret 2023			
5	Kendang Rampak grup bantengan waru putih R104 RW07	1	4,500,000	4,500,000	1	8,325,000	4,417,800	98.17%	82,200	PO-248819-1, tanggal 22 Februari 2023	CV. MITRANARA	027/04.KD/BAST/ RW 07/35.73.05.1 23 tanggal 2 Maret 2023	027/04.BAST- RW 07/35.73.05.1 003/2023, 2 Maret 2023			
6	Hadrah	14	9,000,000	60,000,000	1	8,325,000	62,580,000	99.33%	420,000	027/03.PPK.SP HDR (35.73.05.1003/2023 tanggal 15 Februari 2023	CV. FONDASI	027/03.HD/PPK- BAST/35.73.35.0 5.1003/2023, 7 Maret 2023				

NO	PENGADAAN	PAGU			REALISASI			NO. SP & tanggal	PIHAK TIGA	NO. BAST & tanggal	NO. BAST MASY. & tanggal	DOKUMENTASI	
		VOLUME	HARGA SATUAN	NILAI	VOLUME	HARGA SATUAN	NILAI					PENGADAAN	SERAH TERIMA
	Pengadaan alat musik hadrah grup Sholawat Nurjanah RT04 RW07 (POKIR**) J1	3	4,500,000	13,500,000	3	4,470,000	13,410,000				027/03- /BAST- RW 07/65.73.05.1 003/2023, 13 Maret 2023		
	Pengadaan alat musik hadrah Jl. Raya Tiogomas Gg.12 RT04 RW07 (POKIR**) N3	2	4,500,000	9,000,000	2	4,470,000	8,940,000				027/03-HD.1/BAS T- RW 07/65.73.05.1 003/2023, 13 Maret 2023		
	Pengadaan alat musik hadrah Jl. Raya Tiogomas Gg.2 RT04 RW07 (POKIR**) N2 (dialihkan ke RW06 dengan BA)	2	4,500,000	9,000,000	2	4,470,000	8,940,000				027/03-HD.1 /BAST- RW 06/65.73.05.1 003/2023, 13 Maret 2023		
	Pengadaan alat musik hadrah Jl. raya Tiogomas Gg. II RT04 RW07 (POKIR**) N4 (dialihkan ke RW05 dengan BA)	1	4,500,000	4,500,000	1	4,470,000	4,470,000				027/03-HD./BAST- RW 07/65.73.05.1 003/2023, 13 Maret 2023		
	Pengadaan alat musik hadrah Jl. Tiogo Indah Gg. II (POKIR**) F2	1	4,500,000	4,500,000	1	4,470,000	4,470,000				027/03-HD.1/BAS T- RW 01/65.73.05.1 003/2023, 13 Maret 2023		
	Pengadaan alat musik hadrah Jl. Tiogo Indah Gg. V RT04 RW02 (POKIR**) F1	1	4,500,000	4,500,000	1	4,470,000	4,470,000				027/03-HD.3/BAS T- RW 02/65.73.05.1 003/2023, 13 Maret 2023		
	Pengadaan alat musik hadrah Simpang batu Permata n0.89 RT05 RW06	1	4,500,000	4,500,000	1	4,470,000	4,470,000				027/03-HD./BAST- RW 06/65.73.05.1 003/2023, 13 Maret 2023		
	Pengadaan alat musik hadrah Jl. Tiogo Suryo Gg.V RW02 (pokir**) F3	1	4,500,000	4,500,000	1	4,470,000	4,470,000				027/03-HD.2 /BAST- RW 02/65.73.05.1 003/2023, 13 Maret 2023		



NO	PENGADAAN	PAGU				REALISASI				SALDO	NO. SP & tanggal	PIHAK TIGA	NO. BAST & tanggal	INO. BAST IMASY. & tanggal	DOKUMENTASI	
		VOLUME	HARGA SATUAN	NILAI	VOLUM E	HARGA SATUAN	NILAI								PENGADAAN	SERAH TERIMA
	Pengadaan alat musik tradrah RT04 RW02 (POKIR**) M16	1	4.500,000	4.500,000	1	4.470,000	4.470,000	99,33%	30,000				027/03/IBAST-7 tanggal 02/03/2023, RW 02/35.73.05.1 003/2023, 13 Maret 2023			
	Pengadaan alat musik tradrah RW02 di PAUD RW02	1	4.500,000	4.500,000	1	4.470,000	4.470,000	99,33%	30,000							
7	Pengadaan APE	4	10,000,000	40,000,000	4	9,934,500	39,738,000	99,36%	262,000	PO-248819-230406-1, tanggal 6 April 2023	CV. MITRANARA	027/ 04 /BAST.APE.35.73.05.1003/2023, 17 April 2023				
	Pengadaan APE	1	10,000,000	10,000,000	1	9,934,500	9,934,500	99,36%	65,500				027/04/IBAST-APE.RW.02/35.73.05.1003/2023, 17 April 2023			
	Pengadaan APE	1	10,000,000	10,000,000	1	9,934,500	9,934,500	99,36%	65,500				027/04/IBAST-APE.RW.01/35.73.05.1003/2023, 17 April 2023			
	Pengadaan APE	1	10,000,000	10,000,000	1	9,934,500	9,934,500	99,35%	65,500				027/04/IBAST-APE.RW.02/35.73.05.1003/2023, 17 April 2023			
	Pengadaan APE	1	10,000,000	10,000,000	1	9,934,500	9,934,500	99,35%	65,500				027/04/IBAST-APE.RW.06/35.73.05.1003/2023, 17 April 2023			
8	Pengadaan motor sampah	2	45,000,000	90,000,000	2		89,134,000	99,04%	866,000	027/04/PPK-SPK/3.5.73.05.100 3/2023 tanggal 12 Juli 2023	CV. SANWA MOTOR					

NO	PENGADAAN	PAGU			REALISASI			SALDO	NO SP & tanggal	PIHAK TIGA	NO. BAST & tanggal	NO. BAST IMSY. & Tanggal	PENGADAAN	DOKUMENTASI
		VOLUME	HARGA SATUAN	NILAI	VOLUME	HARGA SATUAN	NILAI							
	Pengadaan motor sampah Ji. Saturnus RT04 RW04 (POKIR**) L1	1	45,000,000	45,000,000	1	44,567,000	44,567,000	433,000				0271/04/IMSY- RW04/35.73.35.05 1003/2023 tanggal 19 Agustus 2023		
	Pengadaan motor sampah RT06 RW02 9POKIR**) M18	1	45,000,000	45,000,000	1	44,567,000	44,567,000	433,000				0271/04/IMSY- RW02/35.73.35.05 1003/2023 tanggal 1 September 2023		
9	Pengadaan keranda jenazah RW01 (POKIR**) T1	1	15,000,000	15,000,000	1	14,985,000	14,985,000	15,000	PO-248819- 230803-1 tanggal 3 Agustus 2023	CV. FAJAR BARU	0271/06 /BAST.KR.035.73 .05.1003/2023	0271/06 /BAST.KR.035.73 .05.1003/2023 3 Tanggal 5 September 2023		
10	Taman bacaan masyarakat Kel. Tlogomas			15,000,000		15,000,000	15,000,000	100,000	B/35.73.05.1003/2 023 tanggal 23 Agustus 2023	CV. AKA JAYA	0271/05 /BAST.TB/35.73 .05.1003/2023	0271/05 /BAST- TB.PKK/35.73.05. 1003/2023 Tanggal 20 September 2023		
11	Pengadaan tong komposting			2,600,000		2,500,000	2,500,000	100,000	PO-248819- 231119-1 tanggal 19 November 2023	CV. INTISAKA LESTARI	0271/07 /BAST- KOMPOSTER/35 73.05.1003/2023 Tanggal 24 November 2023			
	Pengadaan tong komposting	1	1,300,000	1,300,000	1	1,250,000	1,250,000	96.15%				0271/07 /BAST- KOMPOSTER RW 06/35.73.05.1003/ 2023 Tanggal 30 November 2023		
	Pengadaan tong komposting	1	1,300,000	1,300,000	1	1,250,000	1,250,000	96.15%				0271/07 /BAST- KOMPOSTER RW 06/35.73.05.1003/ 2023 Tanggal 06 Desember 2023		
<b>TOTAL</b>				<b>465,775,000</b>			<b>421,987,000</b>	<b>3,787,700</b>						

Malang, Desember 2023

Mengetahui,  
LURAH TILOGOMAS

